

CRONOGRAMA_SIGILOSO

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais										
CONSTRUÇÃO DE VILA DOS		SINAPI -	23,83%	Desonerado: embutido nos										
PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO		03/2025 -		preços unitário dos insumos										
COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO		Paraíba		de mão de obra, de acordo										
BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO				com as bases.										
PESSOA-PB														
Cronograma Físico e Financeiro														
Íte m	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ETAPA GERAL	100,00%	100,00%											
		0	0											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MURO DE ARRIMMO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%									
		0	0	0	0									
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%									
		0	0	0	0									
5	VILA DOS PESCADORES - 42 CASAS PADRÃO NORMAL	100,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	VILA DOS PESCADORES - 3 CASAS PADRÃO PNE	100,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CENTRO COMERCIAL - BLOCO 1 E 2	100,00%	3,00%	3,00%	3,00%	11,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	5,00%	5,00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS DE ENERGIA	100,00%											50,00%	50,00%
		0											0	0
9	IMPLANTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	100,00%											50,00%	50,00%
		0											0	0
Porcentagem														
Custo														
Porcentagem Acumulado														
Custo Acumulado														

Engenheiro Responsável



CINPRC202400624V03

